

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Транзитэлектро"
Директор
Чиркова Е.В.



"20" февраля 2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе главного инженера Стройкина А.Н., заместителя главного инженера Зимовца С.А., начальника ПТС Харитонов Е.А. произвела осмотр КТП-160 кВА в СТ "Газовик" по адресу: Самарская область, Красноярский район, г.п. Старосемейкино.

При осмотре выявлены следующие дефекты, необходимые для устранения в целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии:

№п/п	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефекта	Срок устранения
1.	Изношенность 100%. Исчерпан ресурс использования, старение металла, механические повреждения (разрушения).	Замена КТП	2025

Составили:

Главный инженер

Зам.главного инженера

Начальник ПТС

Зам. главного бухгалтера

А.Н. Стройкин

С.А. Зимовец

Е.А. Харитонов

Т.В. Уколова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО "Транзитэлектро"
Чиркова Е.В.



"06" марта 2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе главного инженера Стройкина А.Н., заместителя главного инженера Зимовца С.А., начальника ПТС Харитонов Е.А. произвела осмотр ячеек в ЗРУ-6 кВ ПС "Совхозная-2" 110/35/6 кВ, расположенной по адресу: Самарская область, Хворостянский район, поселок Прогресс.

При осмотре выявлены следующие дефекты, необходимые для устранения в целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии:

№п/п	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефекта	Срок устранения
1.	Исчерпан ресурс использования, старение металла, механические повреждения (разрушения). Нарушение электрического контакта, нарушение изоляции.	Замена ячеек в количестве 3-х штук 6 кВ ЗРУ-6 кВ ПС "Совхозная-2" 110/35/6 кВ (включая замену масляного выключателя на вакуумный выключатель), установка защиты типа Сириус	2025-2027

Составили:

Главный инженер

Зам.главного инженера

Начальник ПТС

Зам. главного бухгалтера

А.Н. Стройкин

С.А. Зимовец

Е.А. Харитонов

Т.В. Уколова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО "Транзитэлектро"
Чиркова Е.В.



"20" февраля 2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе главного инженера Стройкина А.И., заместителя главного инженера Зимовца С.А., начальника ПТС Харитонов Е.А. произвела осмотр воздушных линий электропередачи ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ марки АС по трассе с осмотром изоляторов, арматуры и проводов в СТ "Газовик" по адресу: Самарская область, Красноярский район, г.п. Старосемейкино.

При осмотре выявлены следующие дефекты, необходимые для устранения в целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии:

№п/п	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефекта	Срок устранения
1.	Изношенность провода 6 кВ. Истощен ресурс использования, старение металла, механические повреждения (разрушения).	Полная замена проводов АС на СИП	2024
2.	Изношенность провода 0,4 кВ. Истощен ресурс использования, старение металла, механические повреждения (разрушения).	Полная замена проводов АС на СИП	2024

Составили:

Главный инженер

Зам.главного инженера

Начальник ПТС

Зам. главного бухгалтера

А.И. Стройкин

С.А. Зимовец

Е.А. Харитонов

Т.В. Уколова

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Транзитэлектро"
Директор
Чиркова Е.В.



"15" февраля 2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе главного инженера Стройкина А.Н., заместителя главного инженера Зимовца С.А., начальника ПТС Харитонов Е.А. произвела осмотр ТП-1034/250 кВА в с. Белозерки по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Белозерки, ул. Полевая.

При осмотре выявлены следующие дефекты, необходимые для устранения в целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии:

№п/п	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефекта	Срок устранения
1.	Изношенность 100%. Искрпван ресурс использования, старение металла, механические повреждения (разрушения).	Замена ТП	2024

Составили:

Главный инженер

Зам.главного инженера

Начальник ПТС

Зам. главного бухгалтера

А.Н. Стройкин

С.А. Зимовец

Е.А. Харитонов

Т.В. Уколова